

naam klant
straat + nr
gemeente
Tel / gsm
email
BTW nr (indien van toepassing)
Adres stooktoestel (indien verschillend)
gemeente

Uitvoerder : Devoogdt D
Sasstraat 21
8301 Knokke-Heist
Tel 0474692173
BTW Nr 0829 978 936
Email: d.devoogdt@yahoo.com
Ondernemingsnum. / Erkenningsnum.
0829976936 , GV08318



REINIGINGSATTEST WARMTEBRON EN /OF AFVOERKANAAL VERBRANDINGSATTEST

Datum van reiniging: 11 10 2026
arbeidsduur: van tot

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL (*)
☒ type B (open)
☒ type C (gesloten)
☒ Gasvormige brandstof:
☒ aardgas
☐ LPG
☐ andere, namelijk...
☐ Vloeibare brandstof
☐ Vaste brandstof
☐ atmosferische gasketel
☒ gasketel met ventilatorbrander
☐ gasketel met ventilatorbrander

TOESTEL
merk: BULEX
type: THERMOMASTER 30/35 A
bouwjaar: 2016
fabricatienummer: 21163800100166671610005309N6
vermogen (kW): 30,4

BRANDER
nvt

REINIGING EN CONTROLE VAN DE SCHOORSTEEN (schoorsteenveger of erkend technicus)
☐ vegen van het afvoerkanaal en het verbindingstuk
☐ druk afvoerkanaal (Pa): rookgasafvoer met ventilator
☒ nazicht van de goede werking
☒ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus)
Voor stooktoestellen met ventilatorbrander vloeibare/gasvormige brandstof (*):
☐ reiniging van de rookgasbuizen en turbulatoren
☐ reiniging van de ketel
☐ reiniging van de brander
Voor stooktoestellen vaste brandstof:
☐ reiniging inwendige delen warmtebron:
☐ nazicht algemene staat
Voor stooktoestel gasvormige brandstof:
☒ ontsteking
☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar
☒ reiniging van de ventilator en de brander:
Voor alle toestellen:
☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid
☒ controle van de verluchting van het stooklokaal
☒ controle uitmonding afvoerkanaal
☐ andere, namelijk...

De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet gebeuren vóór 11/10/2028
De eerstvolgende reiniging en controle van het afvoerkanaal (schoorsteen) moet gebeuren voor

Metingen en berekeningen	Eenheid	soort Brandstof (*)	Proef I Initiele proef	Proef II Eindmeting	Opmerkingen / Uitgevoerde
Keteltemperatuur	°C	1,2		31°C	
gasdruk teller	Mbar - hPa	2		20 mbar	
gasdruk ingang gasblok in werking	Mbar - hPa	2			
gasdruk brander	Mbar - hPa	2			
druk schoorsteen	Pa	1,2			
druk vuurhaard	Pa	1,2 (**)			
zuurstof (O2)	%	1,2		8,5%	
luchtovermaat	λ	1,2		1,68	
koolstofdioxide (CO2)	%	1,2		7,2%	
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2		6	
Rookgastemperatuur (Tg)	°C	1,2		30°C	
Omgevingstemperatuur (Ta)	°C	1,2		24°C	
Nettotemperatuur (Tg-Ta)	°C	1,2		6°C	
Rookgasrendement Hi	%	1,2		99,6%	
Rookgasrendement Hs	%	1,2		89,9%	

Devoogdt Dimitri
Sasstraat 21 B1
8300 Knokke-Heist
EUROLYZER ST
Serienummer 2390
Tijd 18 53 06
Datum 11 05 2026

Brandstof
Aardgas H

O2	8 5 %
CO	3 ppm
CO 0%O2	6 mg/kWh
H2	0 ppm
T° rookgas	30 °C
T° omg	24 0 °C
CO2	7 2 %
Lambda	1 68
qA	0 4 %
Rendement Hi	99 6 %
Rendement Hs	89 9 %
Dauwpunt	47 8 °C
Trek	hPa
T° ketelwater	0 °C

EINDBEOORDELING: ☒ Het stooktoestel werkt goed
☐ Het stooktoestel werkt niet goed
☒ en werkt veilig
☐ en werkt niet veilig
de eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren voor: 11/10/2028

GEBREKEN EN MAATREGELEN:
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:
Andere opmerkingen:

TOTAALRENOVATIE
Devoogdt Dimitri
Sasstraat 21 - 8301 Knokke-Heist
Tel 0474 69 21 73

voor kennisname
(handtekening klant)