

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Oordrachtever:

PROK.: LS13
Verslagnr.: 5787848
Voorl. verslagnr.:
Datum: 10/03/2022

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw Kon. Astridlaan 60 Kontich 21

boek: 586 ACHBARI YOUSSEF

B.T.W.: -

Adres installatie:

Private HS-cabine:

NFF

Type installatie: wooneenheid

Toestel/Install. ID:

Leverancier: -

Nachtteller nr.: -

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek verkoop oude installatie (hfst. 8.4.2)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast

Installatiedatum: vóór 01/10/1981

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 09/03/2022

Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/03/2047

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting: ondergronds	Wachtbuis: niet geplaatst	Isolatieplaat: nvt
Nom. spanning: 1 x 240V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: TECO	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB		aantal geleiders: 4	doorsnede: 4 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: DNB		aantal geleiders: 4	doorsnede: - mm²
Aardverbinding: aard: individueel		bereikbaarheid: in orde	
Aardelektrode: type: pen		sectie: 16 mm²	
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA		bijkomende: 2p 25A/30mA	
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage	☐ referentie:		
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde		Staat vast of - opgesteld materieel: in orde	
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.		☐ verlichting ☐ -	
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -		☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding	
Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	13	

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 1,583 MOhm	Spreadingsweerstand: 26 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde	Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde	onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde	Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

1/2

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2580 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 0149

WASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	DNB fluvius dient de teller-bord verbinding in orde te stellen.
I	geen


BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf