Reinigingsattest / Verbrandingsattest

☑ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige): (" Comm v "

Naam: EKO

Straat + nr.: Dachveine 30

Postcode + gemeente: 9990 Berbere

Tel.: 0474451689 E-mail:

Ondernemingsnummer: BE 0798.589.716

Volgnummer attest: 25/100

☑ ERKEND TECHNICUS ☐ SCHOORSTEENVEGER

Voornaam: Serge

Achternaam: Gonchi

Erkenningsnummer: GV 03348 /TV

Datum reinigings-/verbrandingscontrole 03 - 09 - 2025

Arbeidsduur van 08:30 **tot** 10:30

KLANT:

Voornaam en achternaam [redacted]

Straat + nr.: [redacted]

Postcode + gemeente: [redacted]

Tel.:

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

Brandstof	
Aardgas H	
O2	2.9 %
CO	162 ppm
CO 0%O2	200mg/kWh
H2	41 ppm
T° rookgas	56 °C
T° omg	38.0 °C
CO2	10.4 %
Lambda	1.16
qA	0.8 %
Rendement Hi	99.2 %
Rendement Hs	89.6 %
Dauwpunt	55.4 °C
Trek	---- Pa
T° ketelwater	60 °C

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☑ **Centraal*:** ☐ **aangesloten als type B** ..... **(open)** ☑ **aangesloten als type C** 33 **(gesloten)**

☑ **Gasvormige brandstof:** ☑ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: .....
☐ niet-premix (GI) ☑ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☐ **Vloeibare brandstof**

☐ **Vaste brandstof** ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk: .....

TOESTEL

Merk: Viessmann

Type: ecoTec plus VCW 346/3-5-H

Bouwjaar: 2020

Fabricatienummer: 2100100010002512400100516 8ND

Nominaal vermogen (kW): 30

BRANDER (enkel CV)

Merk: /

Type: /

Bouwjaar: /

Fabricatienummer: /

Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h): /

Goede staat van werking De afdruk(-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.	Eenheid	**Brandstof** 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	**Proef I:** Initiële meting	**Proef II:** Eindmeting**		OK	Niet OK
				Laaglast	Hooglast		
Keteltemperatuur	°C	1,2		50	60		
Sproeier: merk en type		1		—	—		
Sproeier: debiet		1		—	—		
Sproeier: hoek	graden	1	storing	—	—		
Pompdruk	bar	1		—	—		
Gasdruk teller	mbar	2		24	24		
gasblok	mbar	2	wolken-	20	20		
branderbed	mbar	2		12	12		
Rookindex	Bacharach	1	rekort	—	—	☐	☐
Zuurstof (O_2)	%	1, 2		3,6	2,9		
Koolstofdioxide (CO_2)	%	1, 2		10	10,4		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2		32	200	☑	☐
Rookgastemperatuur (t_g)	°C	1, 2		40	56		
Temperatuur verbrandingslucht (t_a)	°C	1, 2		26,9	38		
Nettotemperatuur ($t_g - t_a$)	°C	1, 2		13,1	18		
Verbrandingsrendement (Hs)	%	1, 2		89,7	89,6		
Verbrandingsrendement (Hi)	%	1, 2		99,1	99,2	☑	☐
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ NIET OK		
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK		☐ NIET OK		
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK		☐ NIET OK		
Veilige staat van werking							
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1, 2, 3	VAT/VGA	☑ OK	☐ NIET OK		
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3		☑ OK	☐ NIET OK		
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2		☑ OK	☐ NIET OK		
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2		☑ OK	☐ NIET OK		

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEOORDELING: (kruis aan wat van toepassing is)

Het stooktoestel werkt:
☑ goed ☐ niet goed
☑ veilig ☐ niet veilig

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór
03 - 09 - 2027

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger) (aankruisen)

☑ Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingsstukken ☑ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL

Voor alle toestellen:
☐ andere, namelijk: .....
☑ controle van de verluchting van het stooklokaal
☑ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)
☐ ontstoffing
☑ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
☑ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)
☐ reiniging van de filters
☐ reiniging van de ketel
☐ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolde vakman)
☐ nazicht algemene staat
☐ reiniging inwendige delen warmtebron

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: .....

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: .....

Andere opmerkingen: .....

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór 03 - 09 - 2027

De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór 03 - 09 - 2027

(Handtekening geschoolde vakman / erkende technicus): [redacted]

Voor kennisname, (Handtekening klant): .....

exemplaar bestemd voor de klant

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be.