VERBRANDINGSATTEST □ onderhoud □ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest:

Firma (ook invullen indien zelfstandige)

naam: JVA TECHNICS bv
straat en nummer: Kruisveld 2 - 3460 Bekkevoort
postnummer en gemeente:
tel: jva.technics@gmail.com
e-mail: 0494 90 09 71
ondernemingsnummer: BTW BE1016.393.318

Technicus

voornaam en achternaam: Jonas Van Deurlett

erkenningsnummer: GV 29027 / TV 46787

Datum onderhoud: 13 - 11 - 2025
Arbeidsduur: van 13:00 tot 14:30

Klant

voornaam en acht[redacted]

e-mail:

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ **Centraal***: □ aangesloten als type B ..... (open) ☒ aangesloten als type C ..... (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749
☒ **Gasvormige brandstof:** ☒ aardgas □ LPG □ andere, namelijk:
□ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) □ gasketel met ventilatorbrander (GII)
□ **Vloeibare brandstof**
□ **Vaste brandstof:** □ houtpellets □ houtblokken □ andere, namelijk:

Toestel

merk: Buderus
type: Thermomaster 18/25
bouwjaar: 2020
fabricatienummer:
nominaal vermogen (kW): 18,1 kW

Brander (enkel CV)

merk:
type:
bouwjaar:
fabricatienummer:
debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting ** □ Laaglast □ Hooglast	OK	Niet OK
keteltemperatuur	°C	1,2	50	65		
sproeier: merk en type		1				
sproeier: debiet		1				
sproeier: hoek	graden	1				
pompdruk	bar	1				
gasdruk teller	mbar	2				
gasblok	mbar	2				
branderbed	mbar	2				
rookindex	Bacharach	1	/	/	☒	□
zuurstof (O_2)	%	1, 2	5,9	5,2		
koolstofdioxide (CO_2)	%	1, 2	8,56	8,95		
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	64	31	☒	□
rookgastemperatuur (t_g)	°C	1, 2	65,3	30,4		
temperatuur verbrandingslucht (t_a)	°C	1, 2	18,7	19,2		
nettotemperatuur ($t_g - t_a$)	°C	1, 2	44,6	11,2		
verbrandingsrendement (H_i)	%	1, 2	97,5	93,4	☒	□
verbrandingsrendement (H_s)	%	1,2	87,8	83,5		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	□ OK	□ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	□ OK	□ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	□ OK	□ Niet OK		
Veilige staat van werking						
druk rookgasafvoerkanaal	Pa	1, 2, 3	□ OK	□ Niet OK		
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK	□ Niet OK		
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK	□ Niet OK		
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK	□ Niet OK		

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten
** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling (kruis aan wat van toepassing is)
Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig □ niet goed □ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 13 - 11 - 2027

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Andere opmerkingen: OHD set vervangen.

JVA

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be.

Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).