Bosch Thermotechnology nv
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen
btw BE 0403.598.687

☏ 015 46 57 00
✉ service.admin@be.bosch.com
www.bosch-climate.be

Verbrandings- en reinigingsattest – Vlaams Gewest

Interventie	Reden handeling	Erkende technicus ☒ L ☒ GI ☐ GII
Datum: 04-11-2025 Attestnummer: 6804612	☒ Periodieke controle en onderhoud ☐ Eerste ingebruikname ☐ Werken aan verbrandingsgedeelte ☐ Andere reden:	Naam: ASANOVSKI ENIZ Interne technicusnummer: 7X Erkenningsnummer(s): ERK/TGB/105430, TV42968

Facturatieadres	Installatieadres
[redacted] E-mail: Telefoonnummer: KBO- of btw-nummer:	Naam: Straat en huisnummer: Roosevelt[redacted]laan (Franklin) 2 Postcode en plaats: [redacted] E-mail: Telefoonnummer: KBO- of btw-nummer:

Kenmerken van het verwarmingssysteem

Verwarmingssysteem:	☒ Individueel	☐ Collectief	☐ Onbekend
Rookgastype:	C_{33} (indeling volgens NBN CR 1749)		☐ Onbekend
Vloeibare brandstof:	☐ Stookolie	☐ Andere:	
Vaste brandstof:	☐ Houtpellets	☐ Houtblokken	☐ Andere:
Gasvormige brandstof:	☒ Aardgas	☐ LPG	☐ Andere:
	☐ Niet-premix (GI)	☒ Premix (GI)	☐ Gasketel met ventilatorbrander (GII)

Verwarmingstoestel ☒ Kenplaat aanwezig

Merk: JUNKERS Type: TOP28 ZSBR Serienummer: 373-685-03278
Datum ingebruikname: 01-07-2006
Fabricatienummer: 373 FD-code of bouwjaar: 685
Nominaal vermogen (kW): 25.7

Brander ☐ Kenplaat aanwezig

Merk: Type: Serienummer:
Fabricatienummer: Bouwjaar:
Debiet (kW, kg/h, l/h of m³/h gas):

Reiniging en controles

Rookgasafvoerkanaal:	☐ Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingsstukken ☒ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder
Reiniging alle toestellen:	☐ Andere, namelijk: ☒ Controle van de verluchting van het stooklokaal ☐ Controle van de rookgaszijdige dichtheid
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)	☒ Ontstoffing ☒ Reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ Controle van de rookgaszijdige dichtheid
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)	☐ Reiniging van de filters ☐ Reiniging van de ketel ☐ Reiniging van de brander
Vaste brandstof: (geschoold vakman)	☐ Nazicht algemene staat ☐ Reiniging inwendige delen warmtebron

Veilige staat van werking		Brandstof: 1=vloeibaar, 2=gas, 3=vast	Ok	Niet ok
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	**1,2,3**	☐	☐
Verluchting en ventilatie stooklokaal		**1,2,3**	☐	☐
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		**1,2**	☒	☐
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		**2**	☐	☐

Eindbeoordeling bij keuring voor eerste ingebruikname	Ok	Niet ok
Stooktoestel conform	☐	☐
Rookgasafvoerkanaal conform	☐	☐
Stookplaats conform	☐	☐
Verbrandingscontrole	☐	☐

Meetwaarden

Testo meettoestel: testo 300 Serienummer: 61831723 Firmwareversie: 12.7.25.19294 / 1.10.8520		Geselecteerde brandstof: Gaz naturel H (G20) Certificering: EN 50379-2	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast	Proef I Initiële meting	Proef II ☐ Laaglast	Eindmeting ☒ Hooglast	Ok	Niet Ok
Keteltemperatuur		**°C**	1,2			65		
Sproeier	Merk + type		1					
	Debiet	**Gal/u**	1					
	Hoek	**graden**	1					
Pompdruk		**bar**	1					
Gasdruk	Teller	**mbar**	2					
	Gasblok	**mbar**	2					
	Branderbed	**mbar**	2					
Rookindex		**Bacharach**	1				☐	☐
Zuurstof (O_2)		**%**	1,2			4,30%	☒	☐
Koolstofdioxide (CO_2)		**%**	1,2			9,46%	☒	☐
Koolstofmonoxide (CO)		**mg/kWh**	1,2			26,00	☒	☐
T° v/d verbrandingsgassen (tg)		**°C**	1,2			56,90		
T° v/d verbrandingslucht (ta)		**°C**	1,2			20,60		
Nettotemperatuur (tg-ta)		**°C**	1,2			36,30	☒	☐
Rookgasrendement (bovenwaarde Hs)		**%**	1,2					
Rookgasrendement (onderwaarde Hi)		**%**	1,2			98,20%	☒	☐
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling			1				☐	☐
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal			1,2	(aangesloten als type B)			☐	☐
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook			3				☐	☐

Eindbeoordeling: het stooktoestel werkt ☒ Goed ☐ Niet goed ☒ Veilig ☐ Niet veilig


Gebreken en te treffen maatregelen

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

De **eerstvolgende reiniging van het stooktoestel** moet gebeuren vóór: 04/11/2027
De **eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal** moet gebeuren vóór:

Handtekening erkende technicus	Handtekening klant
	[redacted]